ACT FICHA TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO CNC ROUTER

ATELIER CASA DO TREM • CONTROLE DE PRODUÇÃO E USINAGEM


Job: 2640 - EXPRESSO HOGWARTS CCXP
Ambiente: SALA ESCADAS (Escadas & Rampas)
Data de Emissão: 09/11/2026 • 14:35
Programador: Tomas — Programação CNC

TOTAL DE PROJETOS	TOTAL DE CHAPAS (G-CODE)	MATERIAL PRINCIPAL	STATUS DA SALA
6 Arquivos .CRV3D	**42 Chapas de Corte**	**MDF 9mm & 6mm**	**Liberado p/ Corte**
Escadas A, B, C, D • Rampas A1, B	Arquivos .txt calibrados para Router	Chapas 2,75 x 1,83 / 2,20 x 1,60 m	40 chapas a cortar • 2 concluídas

INSTRUÇÃO OPERACIONAL ROUTER CNC: Todos os 6 projetos da SALA ESCADAS foram finalizados na programação Aspire/Vectric com vetores otimizados. As chapas possuem usinagens de rebaixo (6mm) e corte vazado total (9.1mm). Utilizar fresa de corte helicoidal 6mm (2 cortes) e verificar fixação por vácuo/parafusos antes do disparo de cada chapa.

VISÃO GERAL DOS 6 PROJETOS DA SALA ESCADAS (.CRV3D)


6 PROJETOS



ESCADA A

Arquivo: MDF 9MM escada A.crv3d
Chapas de corte: 9 chapas (MDF 9mm & 6mm • Sala Escadas)
Salvo em: 09/11/2026 08:26 (2366.5 KB)


LIBERADO / PENDENTE



ESCADA B

Arquivo: MDF 9MM escada B.crv3d
Chapas de corte: 13 chapas (MDF 9mm & 6mm • Sala Escadas)
Salvo em: 09/11/2026 09:56 (2904.5 KB)


LIBERADO / PENDENTE



ESCADA C

Arquivo: mdf 9mm escada C.crv3d
Chapas de corte: 3 chapas (MDF 9mm & 6mm • Sala Escadas)
Salvo em: 09/11/2026 13:26 (918.5 KB)


LIBERADO / PENDENTE



ESCADA D

Arquivo: mdf 9mm escada D.crv3d
Chapas de corte: 7 chapas (MDF 9mm & 6mm • Sala Escadas)
Salvo em: 09/11/2026 13:34 (1855.0 KB)


LIBERADO / PENDENTE



RAMPA A1

Arquivo: MDF 9MM RAMPA A1.crv3d
Chapas de corte: 2 chapas (MDF 9mm • Sala Escadas)
Salvo em: 07/11/2026 15:02 (493.0 KB)

100% CONCLUÍDO (07/NOV)



RAMPA B

Arquivo: MDF 9MM RAMPA B.crv3d
Chapas de corte: 8 chapas (MDF 9mm & 6mm • Sala Escadas)
Salvo em: 09/11/2026 14:26 (2749.0 KB)

LIBERADO AGORA / PENDENTE

RESUMO QUANTITATIVO E BALANCEAMENTO DE CHAPAS

42 CHAPAS

ITEM	CONJUNTO / PROJETO	ARQUIVO FONTE (.CRV3D)	QTD CHAPAS	ESPESSURA	STATUS OPERACIONAL
01	ESCADA A	MDF 9MM escada A.crv3d	9	MDF 9mm & 6mm	Aguardando Corte na Router
02	ESCADA B	MDF 9MM escada B.crv3d	13	MDF 9mm & 6mm	Aguardando Corte na Router
03	ESCADA C	mdf 9mm escada C.crv3d	3	MDF 9mm & 6mm	Aguardando Corte na Router
04	ESCADA D	mdf 9mm escada D.crv3d	7	MDF 9mm & 6mm	Aguardando Corte na Router
05	RAMPA A1	MDF 9MM RAMPA A1.crv3d	2	MDF 9mm & 6mm	✓ Concluído em 07/11
06	RAMPA B	MDF 9MM RAMPA B.crv3d	8	MDF 9mm & 6mm	Aguardando Corte na Router
	TOTAL DE CHAPAS DA SALA ESCADAS:		**42**	**40 Pendentes • 2 Concluídas**	

ROMANEIO OPERACIONAL DE CHAPAS • SALA ESCADAS (PÁG 2/4)

DETALHAMENTO DE G-CODES E SEQUÊNCIA DE CORTE

Job: 2640 - EXPRESSO HOGWARTS CCXP
Setor: CNC Router 01 / 02
Material: MDF 9mm / Rebaixos 6mm

1. ESCADA A — ARQUIVO: MDF 9MM ESCADA A.CRV3D (9 CHAPAS)

9 CHAPAS

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	OBSERVAÇÕES DO OPERADOR
☐	01	**MDF 9MM E6MM PARTE A_1-° chapa OK.txt**	45.6 KB	2540.1 × 1607.2 mm	0.0 mm	1749	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	02	**MDF 9MM E6MM PARTE A_2-° chapa OK.txt**	45.5 KB	2540.1 × 1600.3 mm	0.0 mm	1749	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	03	**MDF 9MM E6MM PARTE A_3-° chapa OK.txt**	57.3 KB	2539.7 × 1799.2 mm	0.0 mm	2180	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	04	**MDF 9MM E6MM PARTE A_4-° chapa OK.txt**	57.3 KB	2510.0 × 1749.8 mm	0.0 mm	2180	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	05	**MDF 9MM E6MM PARTE A_5-° chapa ok.txt**	58.0 KB	2467.0 × 1842.0 mm	0.0 mm	2278	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	06	**MDF 9MM E6MM PARTE A_6-° chapa OK.txt**	70.2 KB	2745.3 × 1811.1 mm	0.0 mm	2638	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	07	**MDF 9MM E6MM PARTE A_7-° chapa OK.txt**	48.8 KB	2673.0 × 1151.4 mm	0.0 mm	1887	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	08	**MDF 9MM E6MM PARTE A_8-° chapa OK.txt**	46.3 KB	2539.7 × 1724.3 mm	0.0 mm	1764	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	09	**MDF 9MM E6MM PARTE A_9-° chapa OK.txt**	39.7 KB	1306.0 × 1588.8 mm	0.0 mm	1540	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK

2. ESCADA B — ARQUIVO: MDF 9MM ESCADA B.CRV3D (PARTE 1: CHAPAS 1 A 6)

CHAPAS 1 A 6 DE 13

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	OBSERVAÇÕES DO OPERADOR
☐	01	**MDF 9MM E6MM PARTE B_1-° chapa OK.txt**	0.9 KB	2678.3 × 1304.9 mm	0.0 mm	40	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	02	**MDF 9MM E6MM PARTE B_2-° chapa OK.txt**	45.8 KB	2544.3 × 1628.6 mm	0.0 mm	1755	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	03	**MDF 9MM E6MM PARTE B_3-° chapa OK.txt**	0.9 KB	2678.3 × 1297.5 mm	0.0 mm	40	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	04	**MDF 9MM E6MM PARTE B_4-° chapa OK.txt**	68.4 KB	2746.0 × 1665.4 mm	0.0 mm	2671	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	05	**MDF 9MM E6MM PARTE B_5-° chapa OK.txt**	45.9 KB	2097.1 × 1754.9 mm	0.0 mm	1751	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	06	**MDF 9MM E6MM PARTE B_6-° chapa OK.txt**	80.1 KB	2678.3 × 1252.8 mm	0.0 mm	3041	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK

2. ESCADA B — CONTINUAÇÃO (CHAPAS 7 A 13 DE 13)

CHAPAS 7 A 13 DE 13

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	OBSERVAÇÕES DO OPERADOR
☐	07	**MDF 9MM E6MM PARTE B_7-° chapa OK.txt**	59.3 KB	2656.2 × 1848.3 mm	0.0 mm	2283	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	08	**MDF 9MM E6MM PARTE B_8-° chapa OK.txt**	45.6 KB	2544.3 × 1479.2 mm	0.0 mm	1755	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	09	**MDF 9MM E6MM PARTE B_9-° chapa OK.txt**	79.9 KB	2678.3 × 1245.4 mm	0.0 mm	3041	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	10	**MDF 9MM E6MM PARTE B_10-° chapa OK.txt**	80.3 KB	2748.2 × 1823.7 mm	0.0 mm	3068	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	11	**MDF 9MM E6MM PARTE B_11-° chapa OK.txt**	38.7 KB	2435.3 × 1189.0 mm	0.0 mm	1520	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	12	**MDF 9MM E6MM PARTE B_12-Corte 6 OK.txt**	38.3 KB	1866.5 × 1832.7 mm	0.0 mm	1516	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	13	**MDF 9MM E6MM PARTE B_13-Corte 7 OK.txt**	49.8 KB	1307.2 × 1791.6 mm	0.0 mm	1915	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK

3. ESCADA C — ARQUIVO: MDF 9MM ESCADA C.CRV3D (3 CHAPAS)

3 CHAPAS

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	OBSERVAÇÕES DO OPERADOR
☐	01	**MDF 9MM E6MM ESCADA C_1-° chapa.txt**	58.0 KB	2503.3 × 1666.1 mm	0.0 mm	2282	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	02	**MDF 9MM E6MM ESCADA C_2-° chapa.txt**	85.9 KB	2666.4 × 1656.7 mm	0.0 mm	3264	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	03	**MDF 9MM E6MM ESCADA C_3-° chapa.txt**	54.7 KB	2656.7 × 1613.3 mm	0.0 mm	2074	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK

4. ESCADA D — ARQUIVO: MDF 9MM ESCADA D.CRV3D (PARTE 1: CHAPAS 1 A 4)

CHAPAS 1 A 4 DE 7

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	OBSERVAÇÕES DO OPERADOR
☐	01	**MDF 9MM E6MM ESCADA D_1-° chapa.txt**	45.5 KB	2299.1 × 1694.0 mm	0.0 mm	1744	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	02	**MDF 9MM E6MM ESCADA D_2-° chapa.txt**	45.6 KB	2299.1 × 1656.5 mm	0.0 mm	1744	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	03	**MDF 9MM E6MM ESCADA D_3-° chapa.txt**	57.4 KB	2216.0 × 1820.8 mm	0.0 mm	2180	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	04	**MDF 9MM E6MM ESCADA D_4-° chapa.txt**	57.4 KB	2267.4 × 1820.8 mm	0.0 mm	2180	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK

4. ESCADA D — CONTINUAÇÃO (CHAPAS 5 A 7 DE 7)

CHAPAS 5 A 7 DE 7

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	OBSERVAÇÕES DO OPERADOR
☐	05	**MDF 9MM E6MM ESCADA D_5-° chapa.txt**	48.5 KB	2678.9 × 1220.1 mm	0.0 mm	1887	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	06	**MDF 9MM E6MM ESCADA D_6-° chapa.txt**	81.2 KB	2678.9 × 1228.9 mm	0.0 mm	3140	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	07	**MDF 9MM E6MM ESCADA D_7-° chapa.txt**	84.5 KB	2684.9 × 1758.5 mm	0.0 mm	3258	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK

5. RAMPA A1 — ARQUIVO: MDF 9MM RAMPA A1.CRV3D (2 CHAPAS)

2 CHAPAS • CONCLUÍDO

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	STATUS DE PRODUÇÃO
☑	01	**MDF 9MM RAMPA A1_1-°CHAPA ok.txt**	57.2 KB	2653.0 × 1433.5 mm	0.0 mm	2159	**100% Cortado em 07/11**
☑	02	**MDF 9MM RAMPA A1_2-°CHAPA OK.txt**	56.4 KB	2653.0 × 1277.5 mm	0.0 mm	2159	**100% Cortado em 07/11**

6. RAMPA B — ARQUIVO: MDF 9MM RAMPA B.CRV3D (8 CHAPAS)

8 CHAPAS • LIBERADO AGORA

VISTO	Nº	ARQUIVO G-CODE (.TXT)	TAMANHO	ÁREA ÚTIL (X × Y)	Z MÁX	LINHAS	OBSERVAÇÕES DO OPERADOR
☐	01	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_1-° chapa.txt**	50.5 KB	2040.1 × 1461.3 mm	6.0 mm	1930	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	02	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_2-° chapa.txt**	93.3 KB	2373.8 × 1854.6 mm	6.0 mm	3553	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	03	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_3-° chapa.txt**	80.5 KB	2568.0 × 1582.5 mm	6.0 mm	3069	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	04	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_4-° chapa.txt**	80.3 KB	2369.7 × 1546.0 mm	6.0 mm	3069	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	05	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_5-° chapa.txt**	87.0 KB	2602.2 × 1541.9 mm	6.0 mm	3314	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	06	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_6-° chapa.txt**	80.7 KB	2650.7 × 1574.3 mm	6.0 mm	3085	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	07	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_7-° chapa.txt**	73.1 KB	2088.3 × 1792.4 mm	6.0 mm	2799	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK
☐	08	**MDF 9MM E6MM rampa (R.B.)_8-° chapa.txt**	51.7 KB	1979.4 × 939.4 mm	6.0 mm	2040	[ ] Fresa 6mm • [ ] Vácuo OK

Operador CNC Router
Execução de Cortes & Visto de Chapas

Tomas — Programação CNC
Geração de G-Code e Liberação CAM

Encarregado / Montagem Oficina
Conferência Dimensional e Liberação